

Zukunftsplan Fahrradstadt

Zwischenbericht Juni 2023

#	Bezeichnung	Anzahl Punkte	Umsetzungsstand															
1	Personal	12																
2a	Streckenelemente	11																
2b	Knotenpunkte	11																
2c	Standardlösung	7																
3	Fahrradstraßen	15																
4	Fahrradparken	7																
5	Radschnellverbindungen	6																
6	Schulwege	7																
7	Vision Zero	2																
8	Vernetzte Mobilität	16																
9	Lastenräder	2																
10	organisatorische Bündelung	-/-																
11	Information	5																
12	Führung an Baustellen	-/-																
13	Monitoring	-/-																

	erledigt oder kurz vor Abschluss
	in Arbeit

Finanz- und Personalressourcen ausbauen (Arbeitspaket 1)					
Posten	Dienststelle	Aktueller Stand	Ziel gemäß Beschluss zum Zukunftsplan	Umsetzung (Stand: 11/2021; ggf. Bemerkung)	Umsetzung (Stand: 06/2023; ggf. Bemerkung)
Stelle für Planung von Radschnellwegen	Amt 61	Stelle besetzt, Ausschreibung Planung Radschnellverbindungen nach Herzogenaurach und Nürnberg in Vorbereitung	Radschnellwege umsetzen	2021	Seit Oktober 2021 besetzt; Stelle mit Infrastrukturplanung Rad kombiniert (2 Pers.)
Vorarbeiter im Bautrupp	Amt 66	Stellenneuschaffung vom Stadtrat am 13.1.2022 beschlossen; Stellenbesetzungsverfahren im Laufe 2022	Umsetzung Radverkehrsmaßnahmen	2022	Diese Stelle wurde geschaffen und im Laufe des Jahr 2022 besetzt.
Facharbeiter im Bautrupp	Amt 66	Stellenneuschaffung vom Stadtrat am 13.1.2022 beschlossen; Stellenbesetzungsverfahren im Laufe 2022	Umsetzung Radverkehrsmaßnahmen	2022	Diese Stelle wurde geschaffen und im Laufe des Jahr 2022 besetzt.
Facharbeiter im Bautrupp	Amt 66	Stellenneuschaffung vom Stadtrat am 13.1.2022 beschlossen; Stellenbesetzungsverfahren im Laufe 2022	Umsetzung Radverkehrsmaßnahmen	2022	Diese Stelle wurde geschaffen und im Laufe des Jahr 2022 besetzt.
Helfer im Bautrupp	Amt 66	Stellenneuschaffung vom Stadtrat am 13.1.2022 beschlossen; Stellenbesetzungsverfahren im Laufe 2022	Umsetzung Radverkehrsmaßnahmen	2022	Diese Stelle wurde geschaffen und im Laufe des Jahr 2022 besetzt.
Infrastrukturplanung Radverkehr	Amt 61	Stellenneuschaffung vom Stadtrat am 13.1.2022 beschlossen; Stellenbesetzungsverfahren im Laufe 2022	Konkrete Planung von Infrastrukturmaßnahmen	2022	Stelle 2022 mit RSV-Stelle kombiniert (2. Pers.)
Verkehrsrechtliche Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen	Amt 61	Stellenneuschaffung vom Stadtrat am 13.1.2022 beschlossen; Stellenbesetzungsverfahren im Laufe 2022	Abstimmung mit Planung und verkehrsrechtliche Anordnung von Infrastrukturmaßnahmen	2022	Seit September 2022 besetzt
Planung zusätzlicher Radschnellverbindungen	Amt 61	Stellenplanantrag erfolgt für Haushaltsjahr 2023	Planung weiterer Radschnellverbindungen innerorts und in die Nachbargemeinden	2023	offen
Fahrradstraßen und Fahrradparken	Amt 61	Stellenplanantrag erfolgt für Haushaltsjahr 2023	Planungen zur Ausweitung des gesamtstädtischen Fahrradparkens sowie weiterer Fahrradstraßen	2023	Stelle aktuell im Ausschreibungsprozess
Sachbearbeitung Technik	Amt 66	Stellenplanantrag erfolgt für Haushaltsjahr 2023	Bautechnische Umsetzung der Planungen zur Radverkehrsinfrastruktur aus Amt 66	2023	Zum Stellenplan 2023 wurde 1 SB Technik beantragt.
Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	Amt 61	Stellenplanantrag für Haushaltsjahr 2023 oder 2024	Begleitende Öffentlichkeits- und Informationsarbeit für die Radverkehrsprojekte sowie Umsetzung AP 11	2023 oder 2024	offen
Sachbearbeitung Technik	Amt 66	Stellenplanantrag erfolgt für Haushaltsjahr 2024	Bautechnische Umsetzung der Planungen zur Radverkehrsinfrastruktur aus Amt 66	2024	offen

Aus- und Umbau des Radwegenetzes – Netzelemente (Arbeitspaket 2a)

Ergänzender Hinweis: Die Umsetzung des Plannetzes Radverkehr aus dem Verkehrsentwicklungs- und Mobilitätsplan wird bis 2030 angestrebt. Demgemäß gilt es, daraus in regelmäßigen Abständen konkrete Maßnahmen zu definieren. Dies erfolgt halbjährig und wird entsprechend in der AG Rad kommuniziert. Die bis zum Jahr 2028 vorgesehenen Maßnahmen werden im Zuge eines fortlaufenden Monitorings in die Tabelle aufgenommen.

Netzelement	Funktion im Radwegenetz gemäß VEP	Aktueller Ausbaustand	Planungsziel	Umsetzung (Stand: 11/2021; ggf. Bemerkung)	Umsetzung (Stand: 06/2023; ggf. Bemerkung)
Einbahnstraßenfreigabe Friedrichstraße (4)	Städtische Hauptroute	Einbahnstraße	Einbahnstraße mit in Gegenrichtung freigegebenem Radverkehr	11/2021; Markierungsmaßnahmen ausstehend	Freigabe abgeschlossen, Markierung (Piktogrammreihe in Gegenrichtung) ausstehend
Verbindung Bruck - Innenstadt (7b)	Städtische Hauptroute	Ausbauarbeiten	Städtische Hauptroute mit Zweirichtungsradwegen	11/2021	Abgeschlossen
Gebbertstraße (8a)	Städtische Hauptroute	Ausbauarbeiten	Sukzessiver Ausbau zu städt. Hauptroute mit richtlinienkonformen Geh- und Radwegen	9/2021; ergänzende Ausbauarbeiten bis Frühjahr 2022	Bisher Reichswaldstraße bis Mozartstraße (ca. 1000 m), es fehlen noch Gebbertstraße-Breslauer Straße (ca. 500 m) und Mozartstraße-Henkestraße (ca. 350 m)
Radweg Regnitzgrund (Bruck-Frauenaurach; 10a)	Städtische Hauptroute / Regnitzradweg	Netzlücke im Regnitzgrund zwischen Bahnlinie Herzogenaurach-Bruck und Herzogenauracher D.	Städtische Hauptroute / Regnitzradweg mit Lückenschluss herstellen	2022	2023 fertiggestellt
Ausbau Fürther Straße / Eltersdorfer Straße (12a)	Alternative Radschnellverbindung	Netzlücke partiell	Errichtung von richtlinienkonformen Geh- und Radwegen	bis 2024	Planung fertiggestellt, Umsetzung für 2024 geplant
Am Europakanal (13)	Städtische Hauptroute	Weitestgehend nicht richtlinienkonforme Bordsteinradwege	Umweltspur; abschnittsweise Planung und Umsetzung	2023	Umweltspur zwischen Klinikum und Auffahrt Adenauerring wird umgesetzt (ca. 2,3 km); Vorplanung abgeschlossen, Umsetzung beschlossen (613/167/2022)
Frauenauracher Straße (12)	Städtische Hauptroute	Weitestgehend nicht richtlinienkonforme Bordsteinradwege	Richtlinienkonforme Radverkehrsführung errichten; abschnittsweise Planung und Umsetzung	bis 2024	Knoten Gundstraße umgebaut; Ausbau der Rad-Infrastruktur bis zum Obi-Kreisverkehr im Zusammenhang Metropolradweg geplant (Planungshorizont 2025/26)
Öffnung Einbahnstraßen Am Röthelheim (19)	Städtische Nebenroute	Einbahnstraße	Einbahnstraße mit in Gegenrichtung freigegebenem Radverkehr	bis 2024	Grundlagenermittlung abgeschlossen
Michael-Vogel-Straße / RW nördlich Zentralfriedh. (20)	Radschnellverbindung	Geh- und Radweg mit Baumbestand	Ausbau nach Standards für Radschnellverbindungen	2022	Fertigstellung 2022, Markierung 2023 fertiggestellt
Tempo 30 südliche Innenstadt (21)	Sonderfall kein Netzelement, hohe Radverkehrsdichte	Tempo 50 z. T. ohne Radverkehrsinfrastruktur	Fahrradzone	bis 2024	aus Kapazitätsgründen zurückgestellt
RW-Verbindung Kurt-Schumacher-Straße / Leimberger Straße (18)	Städtische Hauptroute	Netzlücke	Lückenschluss zwischen Kurt-Schumacher-Str. und Leimbergerstr.	2022	Fertigstellung 2022

Aus- und Umbau des Radwegenetzes – Knotenpunkte (Arbeitspaket 2b)					
Knotenpunkt	Funktion im Radwegenetz gemäß VEP	Aktueller Ausbaustand	Planungsziel	Umsetzung (Stand: 11/2021; ggf. Bemerkung)	Umsetzung (Stand: 06/2023; ggf. Bemerkung)
Äußere Brucker Straße – Saalestraße (10)	Radschnellverbindung	Knotenpunkt mit Mittelinsel	Bauliche Anpassung den Anforderungen einer Radschnellverbindung entsprechend	bis 2024	Verbreiterung Zweirichtungsradweg / Anschlüsse an Querungshilfe verbessern; aus personellen Gründen zurückgestellt
Dorfstraße / Am Europakanal (13)	Im Verlauf städtische Hauptroute Am Europakanal	Knotenpunkt mit verbesserungsbedürftiger Radverkehrsführung	Bauliche Anpassung; Umsetzung im Zuge Maßnahme Netzelement Am Europakanal (13, AP 3a)	2023	Vorplanung abgeschlossen, Umsetzung beschlossen (613/167/2022)
Gebbertstraße / Hofmannstraße (19)	Im Verlauf städtische Hauptroute Gebbertstraße	Knotenpunkt ohne Quierungsmöglichkeit für Radverkehr	Einbau aufgeweitete Mittelinsel	bis 2024	Vorplanung in Endphase
Gebbertstraße / Luitpoldstraße (16)	Im Verlauf städtische Hauptroute Luitpoldstraße	Fünfarmiger Knotenpunkt mit teilweise verbesserungsbedürftiger Radverkehrsinfrastruktur	Verbesserung Radverkehrsführung; Umsetzung im Zuge Klimaplatz Zollhausplatz	2022 bis 2024 (Fertigstellung vor Zollhausfest 2024)	Vorplanung abgeschlossen, Umsetzung beschlossen (610.3/029/2021; am 31.3.2022)
Grundsätze für die Modernisierung und den Ausbau von Knotenpunkten	Ergänzung zu bestehenden Qualitätsstandards gemäß VEP	Für Knotenpunkte noch nicht im Detail vorhanden	Konkrete Vorgaben für die Berücksichtigung des Radverkehrs bei Planungen für Knotenpunkte	bis 2024	ERA / RAST ausreichend, Landesstandards sind in Arbeit
Hartmannstraße – Allee am Röthelheim (5)	Im Verlauf städtische Hauptroute Allee am Röthelheim	Knotenpunkt mit verbesserungsbedürftiger Radverkehrsführung	Angepasste Radverkehrsführung und Verbindung zur Hofmannstraße	bis 2024	nicht bis 2024 umgesetzt; zurückgestellt aus personellen Gründen
Herzogenauracher Damm / Leipziger Straße (20)	Im Verlauf städtische Hauptroute Leipziger Straße	Knotenpunkt ohne Quierungsmöglichkeit für Radverkehr	Umsetzung im Zuge Fahrbahndeckenerneuerung 2022	2022	Mittelinsel nicht ohne bauliche Anpassung möglich. Umsetzung mit Bord-Anpassung derzeit in der Konzeptionsphase
Kreisverkehr Frauenauracher Straße (12)	Im Verlauf städtische Hauptroute Frauenauracher Straße	Kreisverkehr ohne Radverkehrsanlagen	Kreisverkehr mit Radverkehrsanlagen; Umsetzung im Zuge Maßnahme Netzelement Frauenauracher Straße (13, AP 3a)	bis 2024	wird im Zuge des Metropolradwegs geplant
Kreisverkehr Zambellistraße (14)	Im Verlauf städtische Hauptroute Alte Mönaustraße	Kreisverkehr ohne Radverkehrsanlagen	Kreisverkehr mit Radverkehrsanlagen	bis 2024	kein neuer Sachstand
Michael-Vogel-Straße / Äußere Brucker Straße (21)	Im Verlauf Radschnellverbindung zwischen Pommernstraße und Nägelsbachstraße	Knotenpunkt mit Fußgängersignalanlage	Verbesserte Führung des Radverkehrs	bis 2024	Vorplanung läuft
Obi-Kreisel (3)	Im Verlauf Radschnellverbindung Kurt-Schumacher-Straße	Kreisverkehr ohne Radverkehrsanlagen	Kreisverkehr mit Radverkehrsanlagen	bis 2024	kein neuer Sachstand

Erlanger Standardlösung zur Bevorrechtigung des Rad- und Fußverkehrs (Arbeitspaket 2c)					
Standort	Funktion im Radwegenetz gemäß VEP	Aktueller Ausbaustand	Planungsziel	Umsetzung (Stand: 11/2021; ggf. Bemerkung)	Umsetzung (Stand: 06/2023; ggf. Bemerkung)
Birkenweg / RW parallel Bahnlinie (1)	Radschnellverbindung	Birkenweg bevorrechtigt	Erlanger Standardlösung ggf. ohne FGÜ	2023	Teil der RSV ER-Herzogenaurach (derzeit in der Planungs-Ausschreibung)
Ebrardstraße/Ilse-Sponsel- Weg (3)	Knotenpunkt mit hohem Querungsbedarf von Radfahrern und Fußgängern in Nord-Süd- Richtung, städtische Nebenroute	Ebrardstraße bevorrechtigt, keine Radverkehrsanlage	Erlanger Standardlösung	2022	Planung erfolgt, Bau noch ausstehend
Holzgartenstraße / Friedrichstraße (2)	Städtische Hauptroute	Hohes Querungspotential über Holzgartenstraße, Friedrichstraße bevorrechtigt	Bevorrechtigung Achse Holzgartenstraße	bis 2024	bis 2024
Kapellensteg / Ulrich-Schalk- Straße (4)	Radschnellverbindung	Kapellensteg bevorrechtigt	Verdeutlichung der Bevorrechtigung und Errichtung FGÜ	bis 2024	bis 2024
Loewenichstraße / Hindenburgstraße (5)	Radschnellverbindung	Keine Radverkehrsanlage, Tempo-30-Zone, hohes Radverkehrsaufkommen über Schwabachgrund	Bevorrechtigung Achse Loewenichstraße mit Erlanger Standardlösung angepasst ohne FGÜ	2022	im Bau ab Herbst 2022
Preußensteg / Egerlandstraße (6)	Radschnellverbindung	Preußensteg untergeordnet	Bevorrechtigung Achse Preußensteg mit Erlanger Standardlösung angepasst	bis 2024	bis 2024
Steinforstgraben / In der Reuth (7)	Städtische Nebenroute	keine Radverkehrsanlage, Straße In der Reuth bevorrechtigt	Erlanger Standardlösung	2022	Planung erfolgt, weitere interne Abstimmung erforderlich

Fahrradstraßen und -zonen (Arbeitspaket 3)					
Fahrradstraße/-zone	Funktion im Radwegenetz gemäß VEP	Aktueller Ausbaustand	Planungsziel	Umsetzung (Stand: 11/2021)	Umsetzung (Stand: 06/2023; ggf. Bemerkung)
Bayern-/Pommernstraße	Radschnellverbindung	Fahrradstraße nach Gestaltungsleitfaden	Bestandteil Radschnellverbindung Erlangen-Herzogenaurach (Süd) und Erlangen-Fürth	Sep 21	Umgesetzt
Leipziger Straße	Radschnellverbindung	Fahrradstraße nach Gestaltungsleitfaden	Bestandteil Radschnellverbindung Erlangen-Herzogenaurach (Süd) und Erlangen-Fürth	Sep 21	Umgesetzt
Wöhrmühle	Radschnellverbindung	Fahrradstraße nach Gestaltungsleitfaden	Bestandteil Radschnellverbindung Erlangen-Büchenbach-Herzogenaurach (Nord)	10/2021; Markierung Piktogramme ausstehend	Umgesetzt
Lange Zeile / Schronfeld	Radschnellverbindung	Fahrradstraße nach Gestaltungsleitfaden	Bestandteil Radschnellverbindung Erlangen-Neunkirchen	Sep 21	Umgesetzt
Hofmannstraße Hartmannstraße bis Sieboldstraße	Städtische Hauptroute	Tempo-30-Zone	Ausbau zur Fahrradstraße nach Gestaltungsleitfaden	2022	Planung in Arbeit
Universitätsstraße	Städtische Hauptroute	Tempo-30-Zone	Ausbau zur Fahrradstraße nach Gestaltungsleitfaden	2022	teilweise umgesetzt (ca. 270 von 780 m); Roter Beistrich vorerst nicht markiert
Loewenichstraße zwischen Schillerstraße und Hindenburgstraße	Radschnellverbindung	Tempo-30-Zone	Ausbau zur Fahrradstraße nach Gestaltungsleitfaden	2022	Umsetzung in Planung, Roter Beistrich vorerst nicht markiert
Michael-Vogel-Straße	Radschnellverbindung	Fahrradstraße	Ausbau zur Fahrradstraße nach Gestaltungsleitfaden	2023	BV 613/172/2022 im Oktober 2022 angenommen (einseitiges Halteverbot, Kfz-Einbahnregelung); roter Beistrich wird vorerst nicht markiert
Damaschkestraße	Städtische Nebenroute	Fahrradstraße	Ausbau zur Fahrradstraße nach Gestaltungsleitfaden	bis 2024	roter Beistrich wird vorerst nicht markiert; Umgestaltung vorgemerkt für FBDE 2024
Schirrhof	Städtische Nebenroute	Fahrradstraße	Ausbau zur Fahrradstraße nach Gestaltungsleitfaden	2023	roter Beistrich wird vorerst nicht markiert
Häuslinger Straße	Radschnellverbindung	Straße ohne Radverkehrsanlage	Ausbau zur Fahrradstraße nach Gestaltungsleitfaden	2023	Planung fertig gestellt; interne Abstimmung ausstehend; Zählung ausstehend
Heusteg	Radschnellverbindung	Straße ohne Radverkehrsanlage	Ausbau zur Fahrradstraße nach Gestaltungsleitfaden	bis 2024	Zählung ausstehend
Fahrradzone Berufsschulzentrum		Innerstädtisches Gebiet mit hoher Radverkehrsdichte und Funktion für den Quell- und Zielverkehr sowie für den Durchgangsverkehr.	Ausbau zur Fahrradzone als Pilotprojekt	bis 2024	Zählungen durchgeführt, aber nicht ausgewertet -> weitere Planungen aus Kapazitätsgründen zurückgestellt
Fahrradzone südliche Innenstadt		Innerstädtisches Gebiet mit hoher Radverkehrsdichte und Funktion für den Quell- und Zielverkehr sowie für den Durchgangsverkehr	Ausbau zur Fahrradzone als alternatives Pilotprojekt	bis 2024	aus Kapazitätsgründen zurückgestellt
Beschluss zur weiteren Ausbauplanung der Fahrradstraßen und -zonen im Stadtgebiet	Konzept zum weiteren Ausbau der Fahrradstraßen bzw. Einführung der Fahrradzonen	Grobes Konzept vorhanden, für das es eine Konkretisierung bedarf.	Umsetzungskonzept für die Folgejahre	2023	Analyse des Ist-Zustandes potentieller Straßen abgeschlossen, Zählungen und Auswertung ausstehend, Abschließende Bewertung und Konzepterstellung ausstehend

Fahrradparken (Arbeitspaket 4)

Ergänzender Hinweis: Die Umsetzung der mit * gekennzeichneten Maßnahmen wird auch nach 2025/2026 fortgesetzt. Die konkrete Jahresangabe wird dennoch aufgeführt, um zum Zeitpunkt 2025/2026 eine Evaluation der im Zukunftsplan Fahrradstadt bis 2024/2025 vorgesehenen Maßnahmen durchführen zu können. Bei allen Projekten zum Fahrradparken werden die grundsätzlichen im VEP empfohlenen Anforderungen an den Komfort und die Sicherheit für den Radverkehr berücksichtigt (z. B. Überdachung (wo möglich), Stellplätze für Lastenräder, Abstellkomfort etc.). Es wird angestrebt, die im Zukunftsplan veranschlagten 8.000 Fahrradstellplätze bis zum Jahr 2024 insgesamt zu bauen bzw. zu modifizieren. Nach gegenwärtigem Stand werden bei den 1.000-Bügel-Programmen für die Innen- und Gesamtstadt jeweils mehr als 2.000 Stellplätze entstehen.

Teilprojekt	Funktion im Radwegenetz gemäß VEP	Aktueller Ausbaustand	Planungsziel	Umsetzung (Stand: 11/2021)	Umsetzung (Stand: 06/2023; ggf. Bemerkung)
1.000-Bügel-Programm für die Innenstadt	250 Fahrradbügel/a entspricht 500 Stellplätzen zzgl. Sonderstellplätze für Fahrradanhänger und Lastenräder	In 2021 bereits 120 Bügel errichtet	Hochwertige Fahrradabstellanlagen in der Innenstadt gemäß Standortkonzept (613/096/2021)	Laufend zunächst bis 2025*	Laufend zunächst bis 2025* Bisher 155 Bügel umgesetzt s. Evaluation des Programmjahres 2021/22 (613/184/2022)
1.000-Bügel-Programm für die Gesamtstadt	250 Fahrradbügel/a entspricht 500 Stellplätzen zzgl. Sonderstellplätze für Fahrradanhänger und Lastenräder	Initialisierungsphase gemäß Programm für die Innenstadt mit Online-Bürgerbeteiligung	Hochwertige Fahrradabstellanlagen in der Gesamtstadt mit geschlossenem Standortkonzept	Laufend zunächst bis 2026*	Feinabstimmung der Standorte läuft
Fahrradabstellanlage Hauptbahnhof	798 überdachte Stellplätze zzgl. Sonderstellplätze für Fahrradanhänger und Lastenräder	Veraltete Fahrradabstellanlage	Hochwertige, intuitiv nutzbare Fahrradabstellanlage, insbes. für B+R	2023	Planung durch GME, wurde auf mindestens 2026 verschoben
Fahrradabstellanlage Siemens Campus	504 überdachte Stellplätze zzgl. Sonderstellplätze für Fahrradanhänger und Lastenräder	Fahrradabstellanlage mit geringer Platzzahl vorhanden	Hochwertige, intuitiv nutzbare Fahrradabstellanlage, insbes. für B+R	2023	Planung durch GME, Umsetzung auf unbestimmte Zeit verschoben
Fahrradabstellanlagen an Schulen und Verwaltungsstandorten	1500 Stellplätze	Fahrradstellplätze in der Regel vorhanden, dennoch an vielen Standorten Ausbaubedarf	Hochwertige, intuitiv nutzbare Fahrradabstellanlagen an allen Schul- und Verwaltungsstandorten	Laufend zunächst bis 2024*	Dienstgebäude mit Duschen und überdachten Abstellanlagen ausgestattet (siehe Rezertifizierung zur fahrradfreundlichen Arbeitgeberin) Instandsetzung von Abstellanlagen an den zwei Schulen OPR I und Realschule am Europakanal für 2023 geplant
Fahrradabstellanlagen in Fahrradstraßen	Nach Bedarf pro Fahrradstraße	In der Regel keine Fahrradstellplätze in Fahrradstraßen vorhanden	Ganzheitliches Radverkehrskonzept für Fahrradstraßen mit Berücksichtigung Fahrradparken	Laufend zunächst bis 2024*	Teil von 1.000-Bügel-Programm
Überarbeitung der Stellplatzsatzung	Zeitgerechter Umgang mit dem Fahrradparken bei Bauvorhaben im privaten bzw. gewerblichen Bauvorhaben	Stellplatzsatzung berücksichtigt Fahrradparken, aber nicht Lastenräder, mögl. Bike-Sharing etc.	Adäquate Berücksichtigung der Anforderungen für das Fahrradparken	2022	in Endphase, Gremienbeschlüsse stehen noch aus

Radschnellwege (Arbeitspaket 5)

Ergänzender Hinweis: Bei der Planung und Umsetzung der überörtlichen Radschnellverbindungen bestehen Abhängigkeiten mit den Nachbarkommunen, die jeweils berücksichtigt werden, aber auch für zeitliche Verzögerungen in den

Teilprojekt	Funktion im Radwegenetz gemäß VEP	Aktueller Ausbaustand	Planungsziel	Umsetzung (Stand: 11/2021)	Umsetzung (Stand: 06/2023; ggf. Bemerkung)
Radschnellverbindung Erlangen-Nürnberg	Radschnellverbindung	Radwegeverbindung zum Teil vorhanden, größtenteils erheblicher Ausbaubedarf, da keine Qualität als Radschnellverbindung vorhanden	Durchgängige Radschnellverbindung	Abschnittsweise Baubeginn 2025	Vergabe Umweltplanungen für Q2 2023, Planungsleistungen Q4/2023 o. Q1/2024
Radschnellverbindung Erlangen-Herzogenaurach	Radschnellverbindung	Radwegeverbindung zum Teil vorhanden, größtenteils erheblicher Ausbaubedarf, da keine Qualität als Radschnellverbindung vorhanden	Durchgängige Radschnellverbindung	Abschnittsweise Baubeginn 2025	Vergabe Umweltplanungen für Q2 2023, Planungsleistungen Q4/2023 o. Q1/2024
Radschnellverbindung Erlangen-Fürth	Radschnellverbindung	Radwegeverbindung zum Teil vorhanden, größtenteils erheblicher Ausbaubedarf, da keine Qualität als Radschnellverbindung vorhanden	Durchgängige Radschnellverbindung	Baubeginn frühestens 2025 (aktuell Machbarkeitsstudie mit Stadt Fürth beabsichtigt)	Für die Machbarkeitsstudie ist die Stadt Fürth federführend tätig, kein neuer Sachstand
Radschnellverbindung Erlangen-Bamberg (Metropolradweg)	Teilweise städtische Haupt- bzw. Nebenroute	Radwegeverbindung über MD-Kanal in größtenteils schlechtem Zustand vorhanden	Durchgängige Radhauptverbindung	Baubeginn frühestens 2025 (aktuell Machbarkeitsstudie in Ausschreibung)	Landkreis Bamberg federführend. Stadt Erlangen unterstützt finanziell und fachlich MBS abgeschlossen, Gründung Zweckgemeinschaft beschlossen. Projektphase II (Entwurfs- und Genehmigungsplanung) für 2024 geplant
Konkretisierung Radschnellverbindungen innerörtlich und in das Umland	Radschnellverbindungen im VEP	Keine Radwege mit entsprechendem Standard vorhanden, außer Ausbaustandard für eigenständig geführte RSV auf Teilstrecke am Zentralfriedhof testweise umgesetzt	Umsetzung Plannetz VEP	Zielhorizont Plannetz VEP maßgebend (2030)	nach konzeptioneller Konkretisierung Plannetz Radverkehr in 2023
Weiterentwicklung Radschnellverbindungen innerorts sowie ins Umland (Neunkirchen/Eckental, Höchststadt etc.)	Radschnellverbindungen und städtische Hauptrouten	Radwegenetz in entsprechendem Standard noch nicht vorhanden	Weitere Radschnellverbindungen für ein lückenloses und ganzheitliches Radwegenetz	Zielhorizont Plannetz VEP maßgebend (2030)	abhängig von Entwicklung der Personalressourcen für Planung Radschnellverbindungen

Sicher mit dem Rad zur Schule (Arbeitspaket 6)

Teilprojekt	Funktion im Radwegenetz gemäß VEP	Aktueller Ausbaustand	Planungsziel	Umsetzung (Stand: 11/2021)	Umsetzung (Stand: 06/2023; ggf. Bemerkung)
Maßnahmenpaket für den bedarfsgerechten Ausbau von Fahrradinfrastruktur an Schulen	Förderung der Nutzung von Verkehrsmitteln des Umweltverbundes durch Schüler*innen	Fahrradinfrastruktur an Schulen in der Regel vorhanden aber ausbaubedürftig	Umweltverträgliche und sichere Schulwegmobilität durch attraktive Nutzungsmöglichkeiten der Fahrradinfrastruktur	Laufend bis 2024 und darüber hinaus	Bestandserfassung und Priorisierung erfolgt 2020-21, tw. Abdeckung durch 1000 Bügel Programm; Instandsetzung v. Abstellanlagen an zwei Schulen in 2023 durch Amt 24 geplant
Einrichtung Schulstraße Dompfaffstraße/Hedenusstraße oder Ritzerstraße (Adalbert-Stifter-Straße)	Erhöhung der Verkehrssicherheit der Schüler*innen	Straßen für Kfz-Verkehr ohne Radverkehrsanlage	Schulwegsicherheit erhöhen, motorisierten Hol- und Bringverkehr reduzieren bzw. verlagern	Bis 2024	aus Kapazitätsgründen in 04/2022 vorerst eingestellt
Hol- und Bringzone Adalbert-Stifter-Schule	Erhöhung der Verkehrssicherheit der Schüler*innen	Zwei Hol- und Bringzonen eingerichtet (Löhestraße und Ritzerstraße)	Schulwegsicherheit erhöhen, motorisierten Hol- und Bringverkehr reduzieren und mit Abstand zur Schule bündeln	Umsetzung 09/2021	erledigt
Hol- und Bringzone Sandbergschule/Max-und-Justine-Elsner-GS	Erhöhung der Verkehrssicherheit der Schüler*innen		Schulwegsicherheit erhöhen, motorisierten Hol- und Bringverkehr reduzieren und mit Abstand zur Schule bündeln	Umsetzung 02/2022	erledigt
Hol- und Bringzone Friedrich-Rückert-Schule	Erhöhung der Verkehrssicherheit der Schüler*innen		Schulwegsicherheit erhöhen, motorisierten Hol- und Bringverkehr reduzieren und mit Abstand zur Schule bündeln	Umsetzung 04/2022	erledigt
Verbesserung der Situation an mindestens vier Querungen im Bereich von Schulen	Erhöhung der Verkehrssicherheit der Schüler*innen	Derzeit in der Regel Querungshilfen oder Fußgängerschutzanlagen vorhanden; punktuell Verbesserungsbedarf	Schulwegsicherheit erhöhen und Nutzung der Schulwegmobilität mit dem Fahrrad bzw. zu Fuß fördern	Umsetzung bis 2024	Aktuell wird nach geeigneten Standorten gesucht. Aufwändige Konzipierungs- und Planungsphase. Daher Umsetzung bis 2024.
Hol- und Bringzone GS Tennenlohe	Erhöhung der Verkehrssicherheit der Schüler*innen		Schulwegsicherheit erhöhen, motorisierten Hol- und Bringverkehr reduzieren und mit Abstand zur Schule bündeln	Umsetzung 09/2022	erledigt

Vision Zero für Erlangen (Arbeitspaket 7)					
Teilprojekt	Funktion gemäß VEP	Aktueller Ausbaustand	Planungsziel	Umsetzung (Stand: 11/2021)	Umsetzung (Stand: 06/2023; ggf. Bemerkung)
Ausweitung der Kommunalen Verkehrsüberwachung	Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer erhöhen	Deutliche Defizite bei der Parkraumüberwachung räumlich und bzgl. Überwachungsintensität; äußerst schlechte Parkmoral im kompletten Stadtgebiet	Parkraumüberwachung räumlich und in Intensität ausweiten	Umsetzung bis 2024; vorbehaltlich politischer Entscheidung	Beschluss liegt vor, die Umsetzung wird in 2023 vorbereitet
Schwerpunktaktion zur Überwachung von Falschparkern auf Geh- und Radwegen im Stadtgebiet	Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer erhöhen, derzeit sehr gering ausgeprägte Parkmoral im Stadtgebiet erhöhen	Sehr geringe zeitliche und räumliche Überwachungsintensität im Stadtgebiet	Parkvergehen intensiver sanktionieren	2022	Durchführung der Aktion mit ZV KVÜ, Feuerwehr und Polizei angestrebt. Ergänzende Abstimmungen folgen.

Vernetzte Mobilität (Arbeitspaket 8)

Hinweis: Anders als im Zukunftsplan angegeben, ist eine Umsetzung der aufgeführten Mobilitätsprojekte erst abschließend in 2023 möglich. Die Umsetzung erfolgt somit innerhalb der nächsten zwei Jahre.

Teilprojekt	Funktion gemäß VEP	Aktueller Ausbaustand	Planungsziel	Umsetzung (Stand: 11/2021)	Umsetzung (Stand: 06/2023; ggf. Bemerkung)
Aufbau öffentliches Fahrradverleihsystem	Fahrradnutzung attraktivieren, Sharingangebote ermöglichen	Temporäres Fahrradverleihsystem (1.Q 2022 bis 30.09.2022) in finaler Umsetzungsphase	Fahrradverleihsystem zunächst als Pilotprojekt im Rahmen Forschungsprojekt „Straße der Zukunft“	Im 1.Q 2022	erledigt
Mobilpunkt Hauptbahnhof (Westseite)	Inter- und Multimodalität sowie Sharingmöglichkeiten fördern	Parkplatz Großparkplatz ohne Mobilpunkt	Mobilpunkt an wichtigem Verknüpfungsstandort errichten inkl. Sharingangeboten (Carsharing, Fahrradverleihsystem und E-Scooter)	Umsetzung bis 2022	erledigt
Mobilpunkt Mozartstraße	Inter- und Multimodalität sowie Sharingmöglichkeiten fördern	Derzeit in Mozartstraße keine Möglichkeit für Verknüpfung einzelner Verkehrsmittel	Mobilpunkt an wichtigem Verknüpfungsstandort (Himbeerpalast) errichten inkl. Sharingangeboten (Carsharing, Fahrradverleihsystem und E-Scooter)	Umsetzung bis 2022	erledigt
MobilHub Siemens Campus Modul 1	Inter- und Multimodalität sowie Sharingmöglichkeiten fördern	Derzeit auf dem Siemens Campus keine Möglichkeit für Verknüpfung einzelner Verkehrsmittel	Mobilhub an wichtigem Verknüpfungsstandort (v. a. mit S-Bahn-Halt) errichten inkl. Sharingangeboten (Fahrradverleihsystem, E-Scooter und evtl. Weitere Angebote)	Mobilhub in Bau, Umsetzung bis Anfang 2022	erledigt
Mobilpunkt Doris-Ruppenstein-Straße	Inter- und Multimodalität sowie Sharingmöglichkeiten stadtteilbezogen fördern	Derzeit keine Möglichkeit für Verknüpfung einzelner Verkehrsmittel im Stadtteil	Mobilpunkt mit Carsharing Angebot	Umsetzung bis 2023	in Endabstimmung, geplant für 2024
Mobilpunkt Rennesstraße	Inter- und Multimodalität sowie Sharingmöglichkeiten stadtteilbezogen fördern	Derzeit keine Möglichkeit für Verknüpfung einzelner Verkehrsmittel im Stadtteil	Mobilpunkt mit Carsharing Angebot	Umsetzung bis 2023	in Arbeit, geplant für 2025
Mobilpunkt Karlsbader Straße	Inter- und Multimodalität sowie Sharingmöglichkeiten stadtteilbezogen fördern	Derzeit keine Möglichkeit für Verknüpfung einzelner Verkehrsmittel im Stadtteil	Mobilpunkt mit Carsharing Angebot	Umsetzung bis 2023	Planung abgeschlossen, Umsetzung steht aus (geplant für 2023)
Mobilpunkt Langemarckplatz	Inter- und Multimodalität sowie Sharingmöglichkeiten stadtteilbezogen fördern	Derzeit keine Möglichkeit für Verknüpfung einzelner Verkehrsmittel im Stadtteil	Mobilpunkt mit Carsharing Angebot	Umsetzung bis 2022	erledigt
Mobilpunkt Strümpellstraße	Inter- und Multimodalität sowie Sharingmöglichkeiten stadtteilbezogen fördern	Derzeit keine Möglichkeit für Verknüpfung einzelner Verkehrsmittel im Stadtteil	Mobilpunkt mit Carsharing Angebot	Umsetzung bis 2023	in Endabstimmung, geplant für 2024
Mobilpunkt Essenbacher Straße	Inter- und Multimodalität sowie Sharingmöglichkeiten stadtteilbezogen fördern	Derzeit keine Möglichkeit für Verknüpfung einzelner Verkehrsmittel im Stadtteil	Mobilpunkt mit Carsharing Angebot	Umsetzung bis 2023	wird voraussichtlich Sept. 2023 mit barrierefreiem Ausbau der Bushaltestelle umgesetzt.
Mobilpunkt Brucker Bahnhof	Inter- und Multimodalität sowie Sharingmöglichkeiten stadtteilbezogen fördern	Derzeit keine Möglichkeit für Verknüpfung einzelner Verkehrsmittel im Stadtteil	Mobilpunkt mit Carsharing Angebot	Umsetzung bis 2023	in Endabstimmung, geplant für 2024
Mobilpunkt Odenwaldallee	Inter- und Multimodalität sowie Sharingmöglichkeiten stadtteilbezogen fördern	Derzeit keine Möglichkeit für Verknüpfung einzelner Verkehrsmittel im Stadtteil	Mobilpunkt mit Carsharing Angebot	Umsetzung bis 2023	in Arbeit, geplant für 2025
Mobilpunkt Lachnerstraße	Inter- und Multimodalität sowie Sharingmöglichkeiten stadtteilbezogen fördern	Derzeit keine Möglichkeit für Verknüpfung einzelner Verkehrsmittel im Stadtteil	Mobilpunkt mit Carsharing Angebot	Umsetzung bis 2023	in Arbeit, geplant für 2025
Mobilpunkt Kosbacher Damm	Inter- und Multimodalität sowie Sharingmöglichkeiten stadtteilbezogen fördern	Derzeit keine Möglichkeit für Verknüpfung einzelner Verkehrsmittel im Stadtteil	Mobilpunkt mit Carsharing Angebot	Umsetzung bis 2023	in Arbeit, geplant für 2025
Mobilpunkt Naturbadstraße	Inter- und Multimodalität sowie Sharingmöglichkeiten stadtteilbezogen fördern	Derzeit keine Möglichkeit für Verknüpfung einzelner Verkehrsmittel im Stadtteil	Mobilpunkt mit Carsharing Angebot	Umsetzung bis 2023	Planung abgeschlossen, Umsetzung steht aus (geplant für 2023)
Mobilpunkt Bahnhof Eltersdorf	Inter- und Multimodalität sowie Sharingmöglichkeiten stadtteilbezogen fördern	Derzeit keine Möglichkeit für Verknüpfung einzelner Verkehrsmittel im Stadtteil	Mobilpunkt mit Carsharing Angebot	Umsetzung bis 2023	in Arbeit, geplant für 2024

Mehr Lastenräder in der Stadt (Arbeitspaket 9)					
Teilprojekt	Funktion gemäß VEP	Aktueller Ausbaustand	Planungsziel	Umsetzung (Stand: 11/2021)	Umsetzung (Stand: 06/2023; ggf. Bemerkung)
Erweiterung des kostenlosen Angebotes an Lastenrädern	Autofreie Mobilität fördern	12 Lastenräder und zwei Gespanne (E-Bike + Anhänger) über Buchungsplattform kostenlos ausleihbar	Bedarfsgerechter Ausbau der kostenlosen Leih-Lastenräder auf 25	Umsetzung bis Ende 2023	Ausschreibung für neue Lastenräder (insgesamt 5 Stück) beauftragt
Lastenradstellplätze beim Fahrradparken berücksichtigen	Autofreie Mobilität fördern, auch beim Liefern und Laden	Lastenradstellplätze erst punktuell vorhanden (z. B. Fuchsgarten)	Flächendeckendes Angebot an Stellplätzen für Lastenräder	Laufend zunächst bis 2025	wird im 1.000-Bügel-Programm umgesetzt, erste Bügel bereits installiert; wird an Mobilpunkten mitberücksichtigt

Informationsangebot: Radfahren in Erlangen (Arbeitspaket 11)					
Teilprojekt	Funktion gemäß VEP	Aktueller Ausbaustand	Planungsziel	Umsetzung (Stand: 11/2021)	Umsetzung (Stand: 06/2023; ggf. Bemerkung)
Online-Portal inkl. Mängelmelder für den Fuß- und Radverkehr	Komfort und Verkehrssicherheit für Rad- und Fußverkehr erhöhen	Schadensmelder mit interaktiver Karte vorhanden: https://secure.erlangen.de/erlangen/form/provide/3189/?jsessionid=CBCEA389285C59131A8483ACE4EE59C0	Schadensmelder fortlaufend pflegen und möglichst zeitnah auf eingegangene Meldungen reagieren	In 2021 umgesetzt	erledigt
Regelmäßige Kampagnen	Information zu Radverkehrsgesetzen und Verkehrssicherheit	In letzter Zeit Radverkehrsbroschüre, Flyer zum Radverkehr in Erlangen in deutscher und englischer Sprache, Info-Banner Fahrradstraßen	Informationsangebot ausbauen	Laufend zunächst bis 2025	siehe aktueller Ausbaustand regelmäßige Kampagnen aus personellen Gründen aktuell nicht umsetzbar
Neubürgermarketing	Informationsmappe für Neubürger inkl. Telefonberatung	O.Phon wurde beauftragt, Projekt ist gestartet	Anreize für Neubürger zur Nutzung der Verkehrsarten des Umweltverbundes	Im Laufe 2022	Gestartet
Mobilitätsmappe für neue Mitarbeiter bei der Stadt Erlangen	Mobilitätsmappe für jeden neuen Mitarbeiter und Azubi bei der Stadtverwaltung	Projekt läuft seit 2018	Anreize für neue Mitarbeiter zur Nutzung der Verkehrsarten des Umweltverbundes; Vorbildfunktion der Stadtverwaltung für weitere Arbeitgeber in der Stadt	Fortlaufend seit 2018	Überarbeitung im Corporate Design geplant
Durchführung eines Radler-Hearings	Umfassende Öffentlichkeitsinformation zu den städtischen Radverkehrsmaßnahmen	Letztes Radler-Hearing in 2016	Transparenz und Einblick für Öffentlichkeit zu Radverkehrsmaßnahmen schaffen	2022	durchgeführt